

水沢中学校改築基本構想検討委員会の実施経過

○経過

項目	日時等	内容
第1回	日時：令和元年12月12日 場所：奥州市立水沢中学校 出席：委員10名	1 委員の委嘱状交付 2 委員長及び副委員長選任 3 これまでの経緯及び現状について 4 今後の進め方について 5 アンケート実施について
アンケート調査	配布及び回収期間：令和2年1月22日から2月7日まで	アンケート書類を対象者数延べ9,352人に配布し、うち1,202人から回答を得た。回答率は12.9%だった。
第2回	日時：令和2年3月2日 場所：奥州市立水沢中学校 出席：委員8名	1 前回会議録の確認 2 アンケート調査結果と分析について 3 基本構想素案及び基本計画の構成について
第3回	日時：令和2年6月30日 場所：奥州市立水沢中学校 出席：委員7名	1 前回会議録の確認 2 基本構想及び基本計画素案について
先行事例 現地見学	日時：令和2年7月28日 場所：奥州市立胆沢中学校 出席：委員8名	胆沢中学校校舎及び屋内運動場見学
第4回	日時：令和2年8月4日 場所：奥州市立水沢中学校 出席：委員9名	1 前回会議録の確認、先行事例見学等の内容報告 2 基本構想及び基本計画案について
第5回	日時：令和2年8月31日 場所：奥州市立水沢中学校 出席：委員 名	1 前回会議録の確認 2 基本構想及び基本計画案について 3 今後のスケジュールについて

○予定

項目	日時等	内容
最終案確認	令和2年9月～	検討委員会に置いて、第5回までの検討内容について反映させた最終案を確認
内部事務調整	令和2年9月～	事業計画案に基づき、庁内関係部署との協議・合意形成及び市長報告等
教育委員会 定例会	令和2年9月下旬	計画案の説明し、了承を得るもの。
工事関連業務	令和3年～	<ul style="list-style-type: none"> ・ 敷地測量業務受託者選定 ・ 設計業務受託者選定