

1 工事契約の変更概要

(1) 契約変更について

工期については「令和6年3月15日まで」を「令和6年10月31日まで」とし、契約金額総額は「2,190,128千円」を「3,104,443千円」（914,315千円の増額）とするものです。

なお、当該予算額（6月補正後）については、3,247,940千円です。

(2) 変更の内容

(単位：円)

	変更前	変更後	増減
1工区	737,964,700	977,770,200	239,805,500
2工区	718,130,600	1,046,843,600	328,713,000
3工区	734,032,200	1,079,829,300	345,797,100
合計	2,190,127,500	3,104,443,100	<u>914,315,600</u>

※ 事業予算(6月補正後) 3,247,940,000円

◆変更増額914,315,600円の内訳

① 6月補正の変更分 714,354,000円
主に土壌の含水率対策に係る経費

② 令和5年度当初予算分 199,961,600円
当初予算に計上し、継続費により施工管理を行っているもののうち、予算額の中で予定していた、周回道路の舗装工及び緑地エリアの植栽工を施工するもの。

2 変更を要する理由（1(2)の②分）

周回道路の舗装工については、造成が一定程度進捗し、道路造成部に係る地盤の状況を踏まえ、必要な路盤工を精査し、また施工適期に実施できるよう今回の変更に合わせて施工するものです。

また、中低木植栽工については、森林法に基づく法定森林率（概ね25%以上）の基準を満たすために必要な数量を調査すると共に植栽適期に施工できるよう、今回の変更に合わせて施工するものです。

補足 継続費における予算状況

継続費(3,247,940千円)		
当初予算額（R4～R5継続費） (2,533,586千円)	R5年6月補正 予算 (714,354千円)	
既執行・既契約分	② 199,962千円	① 714,354千円

① 6月補正の変更分の詳細 計714,354千円
・防災工 200,000千円
・市道(南側FPとの接道等) 150,282千円
・ジオテキスタイル工法 64,072千円
・仮設工 140,000千円
・準備工 160,000千円

② 令和5年度当初予算分の詳細 計199,962千円
・周回道路舗装工 147,247千円
・中低木植栽工 52,715千円