

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年8月1日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1058号
工事名	前沢北こども園新築電気設備工事
工事場所	奥州市前沢古城字四反田地内
工事種別	電気
工事概要	園舎新築電気設備工事一式(外構工事は除く) 延べ面積:1,926.25m ² 構造:鉄骨造 階数:地上2階建
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	4者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(電気A級市内本社)

予定価格		63,180,000円		
調査基準価格		57,574,556円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)岩手電気工業	69,500,000	64,200,000		
2 協栄電工(株)	65,900,000	62,900,000		落札
3 (株)電友社	71,900,000			第2回辞退
4 東北電材(資)	66,380,000	64,500,000		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	協栄電工株式会社 岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前53番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.8.7	69,190,000	R元.8.8 ~R2.2.20
第1回変更	R2.1.27		~R2.3.27
変更理由	前沢北こども園新築建築工事関連付帯工事との調整及び施設との協議により工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.13		~R2.7.30
変更理由	市情報通信ネットワークの現幼稚園から新こども園への切替作業を、本体引渡後、引越時期と合わせて実施する必要があるが、全体工程精査により、本体工事の引渡し予定が3月31日となる見込みとなったことから、切替作業について工期を延長するもの。なお関連する外構等工事の工期に合わせて工期を延長するもの。		
第3回変更	R2.7.10	6,446,000	
変更理由	関連別途工事(外構等工事)における外構計画の確定に伴い、外灯、時計等の電気設備を追加し、また、奥州市広域情報通信ネットワーク(IPK)の移設工事を本工事に追加することによる増。		
変更後の請負額(税込)	75,636,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。