

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和元年9月25日(水) 午前9時30分
入札番号	奥第1087号
工事名	前沢北こども園新築機械設備工事
工事場所	奥州市前沢古城字四反田地内
工事種別	機械設備
工事概要	園舎新築機械設備工事一式 延べ面積:1,926.25m2 構造:鉄骨造 階数:地上2階建
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	6者(うち参加者6者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		97,920,000円			
最低制限価格		89,785,437円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)セントラル設備機器・(株)水沢工事センター・板谷建設(株)特定共同企業体	99,470,000			
2	県南設備工業株式会社・株式会社今野商店特定市営建設工事共同企業体	96,500,000			落札
3	(株)ホソカワ・(株)水道センター特定市営建設工事共同企業体	105,500,000			
4	(株)ワールド設備機器・及川設備工業(株)特定市営建設工事共同企業体	100,000,000			
5	水沢ガス(株)・EC南部コーポレーション(株)特定市営建設工事共同企業体	99,000,000			
6	(株)高松水道工業・及常建設(株)特定市営建設工事共同企業体	98,500,000			
7					
8					
9					
10					

【契約締結の内容】

契約の相手先	県南設備工業株式会社・株式会社今野商店特定市営建設工事共同企業体		
	岩手県奥州市前沢字本杉158番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.1	106,150,000	R元.10.2 ~R2.3.28
第1回変更	R2.3.13		~R2.7.30
変更理由	現場精査の結果、排水設備工事の一部について、既存園舎の使用を終了し、別途発注の外構等工事における既存園舎解体後に施工することが適切と施設管理者との協議において判断したため、関連工事に合わせて工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.7.10	2,013,000	
変更理由	関連別途工事(建築)における防火区画の位置変更に伴い、防火区画貫通に必要な設備(丸形貫通処理、防火ダンパー)が必要となったこと、また、関連別途工事(建築)との調整により、小屋裏換気設備(防火区画貫通所含む)を当該工事で行うこととしたことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		108,163,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。