

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月8日(木) 午前9時45分			予定価格	678,752,000円				
入札番号	奥第1048号			調査基準価格	624,451,840円				
工事名	江刺新工業団地造成工事(3工区)			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字袖山内地				第1回	第2回	第3回		
工事種別	造成工事			1	板谷建設(株)・及常建設(株)・(株)鈴健・(株)横沢工業所特定市営建設工事共同企業体	669,000,000			
工事概要	敷地造成工 1式、構造物撤去工 1式、一次防災工 1式、植栽工 1式、雨水排水設備工 1式、污水管きよ工 1式			2	高惣建設(株)・工藤建設(株)・岩手ニテレキ(株)特定市営建設工事共同企業体	662,000,000			落札
工事担当課	商工観光部企業振興課工業団地整備推進室			3	進栄・栗原・丸谷特定共同企業体	677,000,000			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			4	丸協建設(株)・EC南部コーポレーション(株)・佐野建設(株)特定市営建設工事共同企業体	672,000,000			
指名者数	4者(うち参加者4者)								
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者								
【契約締結の内容】									
契約の相手先	高惣建設(株)・工藤建設(株)・岩手ニテレキ(株)特定市営建設工事共同企業体 岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号								
	契約年月日	請負額(税込)	工期						
当初	R4.9.22	728,200,000	R4.9.22 ~R6.3.15						
第1回変更	R4.11.1	5,832,200							
変更理由	特記仕様書第14条第8項に基づく単価適用年月変更請求による設計単価の増。								
第2回変更	R5.7.5	345,797,100	~R6.10.31						
変更理由	現地流用土の含水比が地質調査結果より高く、当初予定の盛土排水対策のみでは盛土の施工が可能な含水比まで低下させることが困難であると判明し、土質改良や運土計画変更を行うことによる敷地造成工及び仮設工の増。 また、残置森林内に枯損木があり、倒木の恐れがあることから、植栽工及び木根等処分を追加するもの。 上記施工及び工程変更に伴い工期を延長するもの。								
第3回変更	R6.3.5	△ 93,500							
変更理由	令和5年度までの出来高を精算するため、現地精査及び実績数量に基づく減。								
第4回変更	R6.9.3	△ 60,901,500	~R6.11.30						
変更理由	圧密沈下の促進及び発生土の処分を図るため、現地発生土を各区分に敷均し、整地土量を増とするもの。車道端に設置する排水構造物により上層路盤及び表層と重複する範囲が生じるため、アスファルト舗装の面積を減とするもの。工事用車両による道路の汚損を軽減するため、組立フル型のタイヤ洗浄ユニットを追加するもの。その他、現地精査及び実績数量に基づき各種数量を変更するもの。 また、舗装工及び区画線工が他工区の作業と干渉し、全体工程に影響を及ぼすことから、舗装工及び区画線工の施工時期を調整するため、工期を延長するもの。								
第5回変更	R6.11.18	9,279,600							
変更理由	施工時期の調整による工期延長により、舗装工及び区画線工の施工に伴う交通誘導警備員の増。また、工事期間内における真夏日の日数が確定したため、熱中症対策に必要な経費の計上に関して、現場管理費等の経費を補正することによる増。								
変更後の請負額(税込)	1,028,113,900								

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。