

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和8年3月12日(木) 午前9時45分			予定価格	25,693,000円			
入札番号	奥第1086号			調査基準価格	22,979,660円			
工事名	駒堂館線舗装修繕工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市胆沢南都田字熊野地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	舗装			1	EC南部コーポレーション株式会社	25,920,000		
工事概要	施工延長 481.4m			2	板谷建設株式会社	26,000,000		
	舗装版破碎 2940m2			3	岩手ニチレキ株式会社	25,880,000		
	不陸整正 3040m2			4	及常建設株式会社	26,400,000		
	表層 2940m2			5	協友建設株式会社	26,100,000		
	区画線工 1166m			6	工藤建設株式会社	26,600,000		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係			7	進栄建設株式会社	26,400,000		
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			8	高惣建設株式会社	25,300,000		落札
指名者数	9 者 (参加 8 者)			9	株式会社横沢工業所			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)			10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				
				16				
				17				
				18				
				19				
【契約締結の内容】				20				
契約の相手先	高惣建設株式会社			21				
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号			22				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	23				
当初	R8.3.18	27,830,000	R8.3.19 ~R8.8.31	24				
第1回変更	R8.8.19	2,580,600		25				
変更理由	計画高と現地盤とのすり付け区間を確保することに伴う施工延長の延伸(増)したこと、並びに道路管理者の受け入れ態勢整備に伴い、舗装版破碎から処分費用がかからず作業期間の短縮が見込める路面切削への工法を変更(破碎:減、切削:増)したことにより、全体として増額となるもの。			26				
				27				
				28				
				29				
第2回変更				30				
変更理由								
第3回変更								
変更理由								
変更後の請負額(税込)		30,410,600						

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。